

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
(представляется ежеквартально)



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [отчетный год]								Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение		Причины отклонений		
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный квартал		всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								
	ВСЕГО,	11,066	11,066	3,684	2,726	2,020	2,636	0,082	0,082	5,263										
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	6,594	6,594	3,300	0,201	0,457	2,636	0,082	0,082	5,263										
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																			
1	Объект 1																			
2	Объект 2																			
1.2.	Электрические линии																			
1	Реконструкция кабельной линии напряжением 10 кВ от ТП-221 до ТП-203 по ул.Орджоникидзе	0,458	0,458	0,082	0	0,201	0	0,257	0	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0	0,376	82,1	-	выполнение собственными силами	
1.3.	Подстанции																			
1	Замена выключателей МКП-110 - 5 шт	2,836	2,836	0	0	0	0,200	0	2,636			0	0							
1.4.	Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами																			
1	Приобретение ЭТТЛ	3,300	3,300	5,181	3,300	0	0	0	5,181	0	0	0	5,181	5,181	-1,881	-57,0		-1,881		
1.5.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																			
1	Объект 1																			
2	Объект 2																			
1.6.	Создание систем телемеханики и связи																			
1	Объект 1																			
2	Объект 2																			
1.7.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																			
1	Объект 1																			
2	Объект 2																			
2.	Новое строительство	4,472	4,472	0,384	2,525	1,563	0,000	0,000	0,000											
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																			
1	Объект 1																			
2	Объект 2																			
2.2.	Электрические линии																			
1	Строительство линии электропередачи напряжением 10 кВ от ГПП 110/10 кВ "ЛАЛ" до ТП-2026	3,776	3,776	0	0,130	0	2,304	0	1,342	0	0	0	0	0						
2	Строительство линии электропередачи напряжением 10 кВ от ТП-310 до ТП-221 по ул.Орджоникидзе	0,696	0,696	0	0,254	0	0,221	0	0,221	0	0	0	0	0						
2.3.	Прочее новое строительство																			
1	Объект 1																			
	в том числе ППП																			
2	Объект 2																			
	в том числе ППП																			
	<i>Справочно:</i>																			
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																			
1	Объект 1																			
2	Объект 2																			

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программ.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.