



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОРДОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Юридический и почтовый адрес: 431449, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Луначарского, 179 а.
Тел.: (83451) 2-16-21, факс: (83451) 2-20-51, сайт: <http://metsk.pf> e-mail: metsk@yandex.ru
ОГРН 1081324000504 ИНН/КПП 1324134775/132401001
Расчётный счёт № 40702810339000000166 в МОРДОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8589
ПАО СБЕРБАНК г. Саранск Корреспондентский счёт № 30101810100000000615, БИК 048952615

30.01.2014 № 253-01/77

На _____ от _____

Министру энергетики
и тарифной политики
Республики Мордовия
А.В. Рязанову

Уважаемый Алексей Владимирович!

Направляем в Ваш адрес отчет об исполнении Инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть», утвержденной на период 2013-2017 г.г., в сфере электроэнергетики за 4 квартал 2016 года.

Приложения:

1. Приложения к приказу Минэнерго России №114 от 24.03.2010г. «Об утверждении форм инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевые организации» №№7.1, 7.2, 8, 9, 13 (оригинал) в 1 экз. - на 9 листах.
2. Приложения к приказу ФСТ России № 202-Э от 20.02.2014г. «Об утверждении формы отчета об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики, теплоснабжения» (оригинал) в 1 экз. - на 4 листах.

Генеральный директор

Э.В. Ковалев

Объект 1																									
1	2.	14,219	2,464	2,464	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2.	Новое строительство и расширение, в т.ч.:	14,219	2,464	2,464	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.1.	Капитальные вложения в основные средства, в т.ч.:	14,219	2,464	2,464	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.2.	Электрические линии, в т.ч.:	7,755	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.2.1.	ВЛЭП 10-20 кВ (СНЭ)	7,755	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.2.1.1.	Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ от ГПП 110/10 кВ "Висмут" до ТП-227	1,915	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.2.1.2.	Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ в продолжение от ячейки №38 до ТП-163 по ул. Калинин, Строительная	1,368	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.2.1.3.	Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ от ГПП 110/10 кВ "ЛАД" до ТП-2026	3,776	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.2.1.4.	Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ от ТП-310 до ТП-221 по ул. Ораджоникдзе	0,696	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.3.	Подстанции	6,464	2,464	2,464	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.3.1.	Строительство ТП в пересечении улиц Красноармейской и Петрова	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.3.2.	Строительство ТП в пересечении улиц Котовского и Свердлова	2,464	2,464	2,464	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.3.3.	Строительство ТП в пересечении ул. Зеленой и пер. Первомайского	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.	Строительство, реконструкция или модернизация объектов (технологическое присоединение), в т.ч.:	0,393	0,393	0,393	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
3.1.	Строительство линий электропередачи напряжением 10/0,4 кВ по ул. Молодежная	0,393	0,393	0,393	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4.	Приобретение основных средств, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<i>Справка:</i>																									
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																									
Объект 1																									

* В ценах отчетного года

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально) 4 квартал 2016 г.**



№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год)								Причина отклонений		
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.			4 кв.	
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт
1	Собственные средства	21,875	20,288	0,042	0,042	0,042	0,042	0,491	0,491	21,301	19,714	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	15,711	14,366	0,000	0,000	0,000	0,000	0,393	0,393	15,318	13,973	
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	15,375	14,029	0,000	0,000	0,000	0,000	0,057	0,057	15,318	13,973	
1.1.2.	в т. ч. прибыль со свободного сектора	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.3.	в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,336	0,336	0,000	0,000	0,000	0,000	0,336	0,336	0,000	0,000	
1.1.3.1.	в т. ч. от технологического присоединения генерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.3.2.	в т. ч. от технологического присоединения потребителей	0,336	0,336	0,000	0,000	0,000	0,000	0,336	0,336	0,000	0,000	
1.1.4.	Прочая прибыль	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2.	Амортизация	2,699	2,699	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,699	2,699	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	2,699	2,699	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,699	2,699	
1.2.2.	Прочая амортизация	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.3.	Возврат НДС	3,466	3,224	0,042	0,042	0,042	0,042	0,098	0,098	3,285	3,042	
1.4.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.4.1.	в т. ч. средства дозачиски	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,000	0,000									
2.	Привлеченные средства, в т. ч.:	0,923	0,923	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга	0,923	0,923	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	22,798	21,211	0,272	0,272	0,272	0,272	0,722	0,722	21,532	19,945	
	для ОГК/ПК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

** Накопленным итогом за год.

**Отчет о вводах/
(представляется
ежеквартально) 4 квартал 2016 года**



№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей																
		план*						факт										
		2 кв.		3 кв.		4 кв.		2016 г.		3 кв.		4 кв.		2016 г.		факт		
1 кв.	МВт	кВт	МВт	кВт	МВт	кВт	МВт	кВт	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2016 г.	
1	2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.1.	Капитальные вложения в основные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Электросетевые объекты, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	Электрические линии, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.1.	Реконструкция линии электропередачи напряжением 10 кВ от яч. №36 ЗРУ 10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Рузавка" до ТП-32 п.Химмаш	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	кабельные линии, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	КЛЭП 1-20 кВ (СН2)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.2.	Выноска кабельных линий напряжением 10 кВ фид. №6 и фид. №35 с территории ВКМ "Рузавка"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	Подстанции, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.1.	Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ГПП 110/10 кВ "ЛАЛ"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.1.1.	Замена выключателей МКП-110 - 5 шт.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.1.2.	Замена аккумуляторных батарей СА-18 - 120 шт.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.1.3.	Замена полупроводниковых агрегатов - 2 шт.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.1.4.	Замена отделителей и короткозамквателей 110 кВ на выключатели 110 кВ - 2 шт.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.1.5.	Замена КРУН-10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.1.6.	Замена ВЧ зарядителей - 4 шт.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.1.7.	Замена разрядников РВС-110 на ОПН-110 - 6 шт.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.1.8.	Замена разрядников РВД-10 на ОПН-10 - 12 шт.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.2.	Уровень входящего напряжения 1-20 кВ (СН2)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.2.1.	Замена ТП-3301	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.2.2.	Внедрение автоматизированной системы технического учета электроэнергии (АСТУЭ)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	Оснащение специализированным, спелтехничкой и приборами	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.1.	Приобретение ЭТЛ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.	Создание системы противопожарной и резервной автоматизации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.1.	Внедрение микропроцессорной релейной защиты автомата на ГПП 110/10 кВ "ЛАЛ"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.1.1.	Замена панелей защит 1636 и 1643 по 2 шт с ВЧ передатчиками	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.1.2.	Замена панелей защит силовых трансформаторов - 2 шт.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.1.3.	Замена панелей защит диф. защиты шин 110 кВ - 1 шт.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.1.4.	Замена панелей защит УРОВ-110 кВ - 1 шт.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.1.5.	Замена панели центральной сигнализации - 1 шт.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

2017 г. М. П.

"Утверждаю"
 Генеральный директор
 АО "Мордовская электросеть"
 Э.В. Ковалев
 2017 г.
 М.П.



ОТЧЕТ Акционерного общества "Мордовская электросетевая компания"

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики

за 4 квартал 2016 года
 " 01 " 2017 г.
 (дата составления)

В Министерство энергетики и тарифной политики
 Республики Мордовия

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)*(1)
 Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу

Таблица 1

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения* (2), %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС						Отклонения* (2)				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость* (3)	остаток* (4) на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/ I-IV кв.) план* (3) факт* (4)	остаток профинансировать по результатам отчетного периода* (4)	млн. руб. без НДС	из них за счет:					
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	1					62,593	58,793	19,332	17,987	40,805	1,345	0,000	0,000	1,345		
	ВСЕГО:					49,701	46,407	16,908	15,563	30,844	1,345	0,000	0,000	1,345		
1	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:					6,932	6,169	6,169	6,169	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.	Электрические линии, в т.ч.:															
1	Реконструкция линии электропередачи напряжением 10 кВ от яч. №36 ЗРУ 10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Рузаевка" до ТП-32 п.Химмаш	2014-2015	2015	2016	100,0	1,784	2,248	2,248	2,248	0,000	0,000			0,000		
2	Выноска кабельных линий напряжением 10 кВ фид. №8 и фид. №35 с территории ВКМ "РузХиммаш"	2015	2016	2016	100,0	4,293	3,921	3,921	3,921	0,000	0,000			0,000		
3	Реконструкция кабельных линий напряжением 10 кВ от ПС 220/110/10 кВ "Рузаевка" до опор фидера №19,30,17,32,20,26	2014	2014	2014	100,0	0,466	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
4	Реконструкция кабельной линии напряжением 10 кВ от ТП-221 до ТП-203 по ул.Орджоникидзе	2013	2013	2013	100,0	0,389	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
1.2.	Подстанции, в т.ч.:					34,991	33,360	9,816	8,471	24,889	1,345	0,000	0,000	1,345		
	Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)					31,769	30,139	7,105	5,760	24,379	1,345	0,000	0,000	1,345		
	ГПП 110/10 кВ "ЛАЛ"					16,269	14,639	7,105	5,760	8,879	1,345	0,000	0,000	1,345		

Таблица 2

№ п/п	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения* (2)		Причины отклонений
		План* (3)	Факт* (2)	млн. руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	19,332	17,987	1,345	7,0	
A.	Собственные средства, в т.ч.:	18,410	17,065	1,345	7,3	
A.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:	15,711	14,366	1,345	8,6	
A.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	15,711	14,366	1,345	8,6	
A.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	15,711	14,366	1,345	8,6	
A.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	0,336	0,336	0,000	0,0	
A.1.1.1.2.	инвестиционная составляющая в тарифе	15,375	14,029	1,345	8,7	
A.2.	Амортизационные отчисления	2,699	2,699	0,000	0,0	
A.3.	Прочие собственные средства	0,000	0,000	0,000		
A.3.1.	Наименование источника прочие денежные средства					
Б.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000		
Б.1.	Кредиты					
Б.2.	Займы					
Б.3.	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000		
Б.3.1.	Наименование источника					
В.	Бюджетное финансирование					
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.	0,923	0,923	0,000	0,0	
Г.1.	Лизинг	0,923	0,923	0,000	0,0	
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитал* (5)					
Е.	Возврат инвестированного капитала* (5)					

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные

на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.