



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОРДОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Юридический и почтовый адрес: 431449, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Луначарского, 179 а.
Тел.: (83451) 2-16-21, факс: (83451) 2-20-51, сайт: <http://metsk.pf> e-mail: metsk@yandex.ru
ОГРН 1081324000504 ИНН/КПП 1324134775/132401001
Расчётный счёт № 40702810339000000166 в МОРДОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8589
ПАО СБЕРБАНК г. Саранск Корреспондентский счёт № 30101810100000000615, БИК 048952615

03.05.14 № 25-05/14

На _____ от _____

Министру энергетики
и тарифной политики
Республики Мордовия
А.В. Рязанову

Уважаемый Алексей Владимирович!

Во исполнение п.1 Приказа Федеральной службы по тарифам от 20 февраля 2014 г. №202-Э «Об утверждении формы отчета об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики и в сфере теплоснабжения», направляем Вам «Отчет об исполнении Инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» на 2013-2017 г.г. в сфере электроснабжения» за I квартал 2017 года.

Приложение:

1 Отчет об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики (таблица 1) (оригинал) в 1 экз. - на 4 листах.

2 Источники финансирования (таблица 2) (оригинал) в 1 экз. - на 1 листе.

Генеральный директор

Э.В. Ковалев

Исп. Симонова М.И.
(834-51) 2-16-20

"Утверждаю"
 Генеральный директор
 АО "Мордовская электросеть"
 Э.В. Ковалев
 " " " 2017 г.
 М.П.

ОТЧЕТ Акционерного общества "Мордовская электросетевая компания"

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики

за 1 квартал 2017 года
 " " 04 2017 г.
 (дата составления)

В Министерство энергетики и тарифной политики
 Республики Мордовия

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)*(1)

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу

Таблица 1

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения* (2), %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения* (2)			Причины отклонений	
			план	факт		полная стоимость* (3)	остаток* (4) на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/ I-IV кв.)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода* (4)	млн. руб. без НДС	из них за счет:			
								план* (3)	факт* (4)			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)		прочее (указать)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО:						35.996	11.428	2.585	1.184	10.244	1.400	0.000	0.004	1.396	
1	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:					29.466	7.873	0.972	0.968	6.905	0.004	0.000	0.004	0.000	
1.1.	Электрические линии, в т.ч.:					9.160	0.588	0.000	0.000	0.588	0.000	0.000	0.000	0.000	
1	Реконструкция линии электропередачи напряжением 10 кВ от яч. №36 ЗРУ 10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Рузаевка" до ТП-32 п.Химмаш	2014-2015	2015	2016	100.0	2.652	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
2	Выноска кабельных линий напряжением 10 кВ фид. №8 и фид. №35 с территории ВКМ "РузХиммаш"	2015	2016	2016	100.0	3.921	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
3	Реконструкция кабельных линий напряжением 10 кВ от ПС 220/110/10 кВ "Рузаевка" до опор фидера №19,30,17,32,20,26	2014	2014	2014	100.0	1.917	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
4	Реконструкция кабельной линии напряжением 10 кВ от ТП-221 до ТП-203 по ул.Орджоникидзе	2013	2013	2013	100.0	0.082	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
5	Реконструкция линий электропередачи 0,4 кВ от ТП-222 по пер. 2-му и 3-му Закирпичным	2017	2017			0.588	0.588	0.000	0.000	0.588	0.000				
1.2.	Подстанции, в т.ч.:					11.957	1.855	0.562	0.562	1.293	0.000	0.000	0.000	0.000	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)					8.736	1.345	0.562	0.562	0.783	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ГПП 110/10 кВ "ДАЛ"					8.736	1.345	0.562	0.562	0.783	0.000	0.000	0.000	0.000	
1	Замена выключателей МКП-110-5 шт	2014-2017	2015-2017			4.227	0.783	0.000	0.000	0.783	0.000	0.000	0.000	0.000	
2	Замена аккумуляторных батарей СК-18 - 120 шт	2016	2016	2017		3.449	0.457	0.457	0.457	0.000	0.000			0.000	
3	Замена подзарядных агрегатов - 2 шт	2016	2016	2017		1.059	0.105	0.105	0.105	0.000	0.000			0.000	
	ГПП 110/10 кВ "Висмут"					0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	
1	Замена отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на выключатели 110 кВ - 2 шт	2015-2017	2017		0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	
2	Замена КРУН-10	2015-2017	2017		0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	
3	Замена ВЧ заградителей - 4 шт	2015	2015		0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	
4	Замена разрядников РВС-110 на ОПН-110 - 6 шт	2017	2017		0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	
5	Замена разрядников РВД-10 на ОПН-10 - 12 шт	2017	2017		0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	
	Уровень входящего напряжения 1-20 кВ (СН2)					3.221	0.510	0.000	0.000	0.510	0.000	0.000	0.000	0.000	
1	Замена ТП-3301	2017	2017		0.0	0.510	0.510	0.000	0.000	0.510	0.000			0.000	
2	Внедрение автоматизированной системы технического учета электроэнергии (АСТУЭ)	2016	2016	2016	100.0	2.711	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	
1.3.	Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами					8.349	5.430	0.410	0.406	5.024	0.004	0.000	0.004	0.000	
1	Приобретение ЭТТЛ	2014-2017	2017			3.842	0.923	0.231	0.231	0.692	0.000			0.000	
2	Приобретение в лизинг автотранспортных средств (Toyota Camry – 1 шт.; УАЗ 3909 (Комби) грузопассажирская – 5 шт.; КАМАЗ манипулятор с роспуском-1шт; АП-18-шт; УАЗ-фермер-1шт	2017-2020	2017			4.037	4.037	0.000	0.000	4.037	0.000			0.000	
3	Приобретение прибора "Кабелеискатель Атлет АГ-319 СКИИ"	2017	2017			0.180	0.180	0.180	0.176	0.004	0.004		0.004		Экономия сложилась в результате проведенных торгов
4	Проектирование пристроя к зданию АБК по ул. Луначарского, 179А для размещения центра по обслуживанию клиентов	2017	2017			0.290	0.290	0.000	0.000	0.290	0.000				
1.4.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики					0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты автоматики на ГПП 110/10 кВ "ДАЛ"					0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1	Замена панелей защит 1636 и 1643 по 23 шт с ВЧ передатчиками	2015-2016	2016		0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	
2	Замена панелей защит силовых трансформаторов - 2 шт	2016	2016		0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	
3	Замена панелей защит диф. защиты шин 110 кВ - 1 шт	2016	2016		0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	
4	Замена панелей защит УРОВ-110 кВ - 1 шт	2016	2016		0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	
5	Замена панели центральной сигнализации - 1 шт	2016	2016		0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	
6	Замена панелей защит обходного и секционного выключателя ОРУ-110 - 2 шт	2016	2016		0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты автоматики на ГПП 110/10 кВ "Висмут"					0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Замена панелей защит силовых трансформаторов - 2 шт	2017	2017		0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	
2	Новое строительство и расширение, в т.ч.:					4.030	1.942	0.000	0.000	1.942	0.000	0.000	0.000	0.000	
2.1.	Электрические линии, в т.ч.:					1.942	1.942	0.000	0.000	1.942	0.000	0.000	0.000	0.000	
1	Строительство линий электропередач напряжением 10 кВ от ГПП 110/10 кВ "Висмут" до ТП-227	2016	2016		0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	
2	Строительство линий электропередач напряжением 10 кВ в продолжение от ячейки №38 до ТП-103 по ул.Калинина, Строительная	2017	2017		0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	
3	Строительство линий электропередач напряжением 10 кВ от ГПП 110/10 кВ ГПП "ЛАЛ" до ТП-2026	2017	2017		0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	
4	Строительство линий электропередач напряжением 10 кВ от ТП-310 до ТП-221 по ул.Орджоникидзе	2016	2016		0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	
5	Строительство по ул. Карла Либкнехта КЛ-10 кВ до новой КТП 10/0,4 кВ 250 кВА, ВЛИ - 0,4 кВ от КТП до потребителя	2017	2017		0.0	0.951	0.951	0.000	0.000	0.951	0.000			0.000	
6	Строительство по ул. Строительная, КЛ-10 кВ до новой КТП 10/0,4 кВ 250 кВА, ВЛИ - 0,4 кВ от КТП до потребителя	2017	2017		0.0	0.992	0.992	0.000	0.000	0.992	0.000			0.000	
2.2.	Подстанции, в т.ч.:					2.088	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1	Строительство ТП в пересечении улиц Красноармейской и Петрова	2017	2017		0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	
2	Строительство ТП в пересечении улиц Котовского и Свердлова	2015	2015	2016	100.0	2.088	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	
3	Строительство ТП в пересечении улиц Зеленая и пер.Первомайский	2017	2017		0.0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	
3	Строительство, реконструкция или модернизация объектов (технологическое присоединение), в т.ч.:					2.249	1.612	1.612	0.216	1.396	1.396	0.000	0.000	1.396	
1	Строительство линий электропередачи напряжением 10/0,4 кВ и ТП по ул. Молодежная	2016	2016	2016	100.0	0.636	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул.Индустриальная	2017	2017			0.950	0.950	0.950	0.216	0.734	0.734	0.000	0.000	0.734	Работы по созданию технической возможности ТП проведены хоз способом, без привлечения подрядных организаций. Экономия позволит дополнительно обеспечить выполнение заявок на ТП будущих Заявителей

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Строительство ВЛИ-0.4 кВ по ул. Маршала Жукова	2017	2017			0.662	0.662	0.662	0.000	0.662	0.662	0.000	0.000	0.662	Отсутствие подъездных путей (Собственники участков раскопали котлован для прокладки водопроводных труб), работы перенесены на 2 квартал 2017г
4	Приобретение основных средств, в т.ч.:					0.251	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1	Приобретение имущества трансформаторной подстанции по адресу: ул. Калинина, д.6		2015	2015	100.0	0.251	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

Таблица 2

№ п/п	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения* (2)		Причины отклонений
		План* (3)	Факт* (2)	млн. руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	2,585	1.184	1.400	54.2	
А.	Собственные средства, в т.ч.:	2,354	0.954	1.400	59.5	
А.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:	1.792	0.392	1.400	78.1	
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	1.792	0.392	1.400	78.1	
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	1.792	0.392	1.400	78.1	
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	1.612	0.216	1.396	86.6	
А.1.1.1.2.	инвестиционная составляющая в тарифе	0.180	0.176	0.004	2.5	
А.2.	Амортизационные отчисления	0.562	0.562	0.000	0.0	
А.3.	Прочие собственные средства	0.000	0.000	0.000		
А.3.1.	Наименование источника прочие денежные средства					
Б.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0.000	0.000	0.000		
Б.1.	Кредиты					
Б.2.	Займы					
Б.3.	Прочие привлеченные средства	0.000	0.000	0.000		
Б.3.1.	Наименование источника					
В.	Бюджетное финансирование					
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.	0.231	0.231	0.000	0.0	
Г.1.	Лизинг	0.231	0.231	0.000	0.0	
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитал* (5)					
Е.	Возврат инвестированного капитала* (5)					

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОРДОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Юридический и почтовый адрес: 431449, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Луначарского, 179 а.
Тел.: (83451) 2-16-21, факс: (83451) 2-20-51, сайт: <http://metsk.pdf> e-mail: metsk@yandex.ru
ОГРН 1081324000504 ИНН/КПП 1324134775/132401001
Расчётный счёт № 40702810339000000166 в МОРДОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8589
ПАО СБЕРБАНК г. Саранск Корреспондентский счёт № 30101810100000000615, БИК 048952615

15.05.14 № 125-05/14
На _____ от _____

Министру энергетики
и тарифной политики
Республики Мордовия
А.В. Рязанову

Уважаемый Алексей Владимирович!

Во исполнение п.1 Приказа Министерства энергетики РФ от 24 марта 2010 г. №114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций», направляем Вам «Отчет об исполнении Инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» на 2013-2017 г.г. в сфере электроснабжения» за I квартал 2017 года.


Приложение:

- 1 Отчет об исполнении инвестиционной программы (приложение 7.1) (оригинал) в 1 экз. - на 3 листах.
- 2 Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (приложение 7.2) (оригинал) в 1 экз. - на 2 листах.
- 3 Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ (приложение 8) (оригинал) в 1 экз. - на 1 листе.
- 4 Отчет о вводах/выводах объектов (приложение 9) (оригинал) в 1 экз. - на 2 листах.
- 5 Отчет о техническом состоянии объекта (приложение 13) (оригинал) в 1 экз. - на 2 листах.

Генеральный директор

Э.В. Ковалев

Исп. Симонова М.И.
(834-51) 2-16-20



1

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
(представляется ежеквартально) I квартал 2017 года

"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Мордовская электросеть"
Э.В. Ковалев
2017 г.
М.П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыты актами выполненных работ) млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***			Причины отклонений	
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утверждаемой ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
	ВСЕГО.	13.485	13.485	1.394	3.050	1.394	2.784	0.000	1.860	0.000	5.790	0.000	1.122	1.122	1.122	1.122	10.435	1.655	0.000	0.000		
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	9.290	9.290	1.142	1.147	1.142	2.784	0.000	1.860	0.000	3.498	0.000	0.870	0.870	0.870	0.870	8.143	0.005	0.000	0.000		
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																					
1	Объект 1																					
1.2.	Электрические линии	0.694	0.694	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.694	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.694	0.000	0.000	0.000		
1.2.1	Реконструкция линии электропередачи напряжением 10 кВ от яч. №36 ЗРУ 10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Рузаевка" до ТП-32 п. Химмаш	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.2.2	Выноска кабельных линий напряжением 10 кВ фид. №8 и фид. №35 с территории ВКМ "РузХиммаш"	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.2.3	Реконструкция кабельных линий напряжением 10 кВ от ПС 220/110/10 кВ "Рузаевка" до опор фидера №19,30,17,32,20,26	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.2.4	Реконструкция кабельной линии напряжением 10 кВ от ТП-221 до ТП-203 по ул. Орджоникидзе	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.2.5	Реконструкция линий электропередачи 0,4 кВ от ТП-222 по пер. 2-му и 3-му Закирничным	0.694	0.694	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.694	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.694	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.3.	Подстанции	2.189	2.189	0.663	0.663	0.663	0.924	0.000	0.000	0.000	0.602	0.000	0.663	0.663	0.663	0.663	1.526	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.3.1	Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)	1.587	1.587	0.663	0.663	0.663	0.924	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.663	0.663	0.663	0.663	0.924	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ГПП 110/10 кВ "ДАЛ"	1.587	1.587	0.663	0.663	0.663	0.924	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.663	0.663	0.663	0.663	0.924	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.3.1.1	Замена выключателей МКП-110 - 5 шт	0.924	0.924	0.000	0.000	0.000	0.924	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.924	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.3.1.2	Замена аккумуляторов батарей СА-18 - 120 шт	0.539	0.539	0.539	0.539	0.539	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.539	0.539	0.539	0.539	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.3.1.3	Замена подзарядных агрегатов - 2 шт	0.124	0.124	0.124	0.124	0.124	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.124	0.124	0.124	0.124	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	ГПП 110/10 кВ "Висмут"	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.3.1.4	Замена отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на выключатели 110 кВ - 2 шт	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.3.1.5	Замена КРУН-10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.3.1.6	Замена ВЧ разрядителей - 4 шт	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.3.1.7	Замена разрядников РВС-110 на ОПН-110 - 6 шт	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.3.1.8	Замена разрядников РВД-10 на ОПН-10 - 12 шт	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.3.2	Уровень входящего напряжения 1-20 кВ (СН2)	0.602	0.602	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.602	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.602	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.3.2.1	Замена ТП-3301	0.602	0.602	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.602	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.602	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.3.2.2	Внедрение автоматизированной системы технического учета электроэнергии (АСТУЭ)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.4.	Оснащение специоборудованием, спецтехники и приборами	6.407	6.407	0.479	0.484	0.479	1.860	0.000	1.860	0.000	2.202	0.000	0.207	0.207	0.207	0.207	5.923	0.005	0.000	0.000	0.000	
1.4.1	Приобретение ЭТЛ	1.089	1.089	0.272	0.272	0.272	0.272	0.000	0.272	0.000	0.272	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.817	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.4.2	Приобретение в лизинг автотранспортных средств (Toyota Camry - 1 шт., УАЗ 3309 (Комби) грузопассажирская - 5 шт., КАМАЗ мачину, дотор с ростуском-1шт, АП-18-шт, УАЗ-фермер-1шт	4.764	4.764	0.000	0.000	0.000	1.588	0.000	1.588	0.000	1.588	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.764	0.000	0.000	0.000	0.000	
1.4.3	Приобретение прибора "Кабельискатель Атлант АГ-319 СКИН"	0.212	0.212	0.207	0.212	0.207	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.207	0.207	0.207	0.207	0.000	0.005	0.000	0.005	Экономия сложилась в результате проведенных торгов	

1.4.4	Проектирование пристрой к зданию АБК по ул. Луначарского, 179А для размещения центра по обслуживанию клиентов	0.342	0.342	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.342	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.342	0.000		
1.5.	Создание систем противопожарной и режимной автоматики	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.5.1	Внедрение микропроцессорной релейной защиты автоматики на ГПП 110/10 кВ "ДАЛ"	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.5.1.1	Замена панелей защит 1636 и 1643 по 23 шт с ВЧ передатчиками	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.5.1.2	Замена панелей защит силовых трансформаторов-2 шт	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.5.1.3	Замена панелей защит диф защиты шин 110 кВ-1 шт	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.5.1.4	Замена панелей защит УРОВ-110 кВ - 1 шт	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.5.1.5	Замена панели центральной сигнализации - 1 шт	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.5.1.6	Замена панелей защит обходного и секционного выключателя ОРУ-110 кВ - 2 шт	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.5.2	Внедрение микропроцессорной релейной защиты автоматики на ГПП 110/10 кВ "Висмут"	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.5.2.1	Замена панелей защит силовых трансформаторов-2 шт	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1.6.	Создание систем телемеханики и связи																			
1	Объект 1																			
1.7.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																			
1	Объект 1																			
2.	Новое строительство и расширение, в т.ч.:	2.292	2.292	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.292	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.292	0.000	0.000	0.000
2.1.	Капитальные вложения в основные средства, в т.ч.	2.292	2.292	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.292	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.292	0.000	0.000	0.000
2.1.	Электрические линии, в т.ч.:	2.292	2.292	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.292	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.292	0.000	0.000	0.000
2.2.1	ВЛЭП 1-20 кВ (СНЭ)	2.292	2.292	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.292	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.292	0.000	0.000	0.000
2.2.1.1	Строительство линий электропередач напряжением 10 кВ от ГПП 110/10 кВ "Висмут" до ТП-227	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2.2.1.2	Строительство линий электропередач напряжением 10 кВ в продолжение от ячейки №38 до ТП-103 по ул. Калинина, Строительная	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2.2.1.3	Строительство линий электропередач напряжением 10 кВ от ГПП 110/10 кВ ГПП "ДАЛ" до ТП-2026	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2.2.1.2	Строительство линий электропередач напряжением 10 кВ от ТП-310 до ТП-221 по ул. Орджоникидзе	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2.2.1.3	Строительство по ул. Карла Либкнехта КЛ-10 кВ до новой КТП 10/0,4 кВ 250 кВА, ВЛИ - 0,4 кВ от КТП до потребителя	1.122	1.122	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.122	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.122	0.000	0.000	0.000
2.2.1.4	Строительство по ул. Строительная, КЛ-10 кВ до новой КТП 10/0,4 кВ 250 кВА, ВЛИ - 0,4 кВ от КТП до потребителя	1.170	1.170	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.170	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.170	0.000	0.000	0.000
2.3.	Подстанции	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2.3.1	Строительство ТП в пересечении улиц Красноармейской и Петрова	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2.3.2	Строительство ТП в пересечении улиц Котовского и Свердлова	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2.3.3	Строительство ТП в пересечении ул. Эсенной и пер. Первомайского	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.	Строительство, реконструкция или модернизация объектов (технологическое присоединение), в т.ч.:	1.902	1.902	0.252	1.902	0.252	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.252	0.252	0.252	0.252	0.000	1.650		
3.1	Строительство линий электропередачи напряжением 10/0,4 кВ по ул. Молодежная	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул. Индустриальная	1.121	1.121	0.252	1.121	0.252	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.252	0.252	0.252	0.252	0.000	0.869		

Работы по созданию технической возможности ГПП проведены хоз способом, без привлечения подрядных организаций. Экономия позволит дополнительно обеспечить выполнение заявок на ГПП будущих Заявителей.

3 1	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул. Маршала Жукова																				Отсутствие подъездных путей (Собственники участков раскопали котлован для прокладки водопроводных труб), работы перенесены на 2 квартал 2017г.
		0 781	0 781	0 000	0 781	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 781		
4.	Приобретение основных средств, в т.ч.:	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
1		0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000		
	<i>Справочно:</i>																				
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																				
1	Объект 1																				

* В ценах отчетного года

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** Накопленным итогом за год

Примечание для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально) I квартал 2017 г.

«Утверждаю»
Генеральный директор
АО «Мордовская электросеть»
Э.В. Ковалев
«___» _____ 20 17 года
М П

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год)										Причины отклонений
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	8 525	1 164	2 819	1 164	1 208	0 000	0 284	0 000	4 214	0 000	
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2 220	0 392	1 792	0 392	0 000	0 000	0 000	0 000	0 428	0 000	
1.1.1	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0 608	0 176	0 180	0 176	0 000	0 000	0 000	0 000	0 428	0 000	
1.1.2	в т. ч. прибыль со свободного сектора	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
1.1.3	в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	1 612	0 216	1 612	0 216	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
1.1.3.1	в т. ч. от технологического присоединения генерации	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
1.1.3.2	в т. ч. от технологического присоединения потребителей	1 612	0 216	1 612	0 216	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
1.1.4	Прочая прибыль	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
1.2	Амортизация	4 248	0 562	0 562	0 562	0 783	0 000	0 000	0 000	2 903	0 000	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	4 248	0 562	0 562	0 562	0 783	0 000	0 000	0 000	2 903	0 000	
1.2.2	Прочая амортизация	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
1.3	Возврат НДС	2 057	0 210	0 465	0 210	0 425	0 000	0 284	0 000	0 883	0 000	
1.4	Прочие собственные средства	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
1.4.1	в т. ч. средства допэмиссии	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	
1.5	Остаток собственных средств на начало года	0 000										
2	Привлеченные средства, в т. ч.:	4 960	0 231	0 231	0 231	1 576	0 000	1 576	0 000	1 576	0 000	
2.1	Кредиты											
2.2	Облигационные займы											
2.3	Займы организаций											
2.4	Бюджетное финансирование											
2.5	Средства внешних инвесторов											
2.6	Использование лизинга	4 960	0 231	0 231	0 231	1 576		1 576		1 576		
2.7	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования для ОГК/ТГК, в том числе	13,485	1,394	3,050	1,394	2,784	0,000	1,860	0,000	5,790	0,000	
	ДПМ											
	вне ДПМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

** Накопленным итогом за год

**Отчет о техническом состоянии объекта
(представляется ежеквартально) 1 квартал 2017 года**

"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Мордовская электросеть"
Э.В. Ковалев
« ___ » _____ 20 17 года
М. П.

№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн кВт/ч	длина, км	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	Заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)	Разрешение на строительство (+; -)
1.	Техническое перевооружение и реконструкция									
1.1.	Капитальные вложения в основные средства, в т.ч.									
1.2.	Электрические линии									
1.2.1.	Реконструкция линии электропередачи напряжением 10 кВ от яч. №36 ЗРУ 10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Рузаевка" до ТП-32 п.Химмаш				2014	2016	+	-	-	-
1.2.2.	Выноска кабельных линий напряжением 10 кВ фид. №8 и фид. №35 с территории ВКМ "РузХиммаш"				2016	2016	+	-	-	-
1.2.2.	Реконструкция кабельных линий напряжением 10 кВ от ПС 220/110/10 кВ "Рузаевка" до опор фидера №19,30,17,32,20,26						-	-	-	-
1.2.2.	Реконструкция кабельной линии напряжением 10 кВ от ТП-221 до ТП-203 по ул.Орджоникидзе						-	-	-	-
1.2.2.	Реконструкция линий электропередачи 0,4 кВ от ТП-222 по пер 2-му и 3-му Закирпичным			0.550	2017	2017	-	-	-	-
1.3.	Подстанции									
1.3.1.	Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)									
1.3.1.1.	Замена выключателей МКП-110 - 5 шт				2014	2017	+	-	-	-
1.3.1.2.	Замена аккумуляторных батарей СА-18 - 120 шт				2016	2017	+	-	-	-
1.3.1.3.	Замена подзарядных агрегатов - 2 шт				2016	2017	+	-	-	-
1.3.1.4.	Замена отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на выключатели 110 кВ - 2 шт				2015		-	-	-	-
1.3.1.5.	Замена КРУН-10				2015		-	-	-	-
1.3.1.6.	Замена ВЧ заградителей - 4 шт				2015		-	-	-	-
1.3.1.7.	Замена разрядников РВС-110 на ОПН-110 - 6 шт				2017		-	-	-	-
1.3.1.8.	Замена разрядников РВД-10 на ОПН-10 - 12 шт				2017		-	-	-	-
1.3.2.	Уровень входящего напряжения 1-20 кВ (СН2)									
1.3.2.1.	Замена ТП-3301	0.25			2017	2017	-	-	-	-
1.3.2.2.	Внедрение автоматизированной системы технического учета электроэнергии (АСТУЭ)				2016	2016	+	-	-	-
1.4.	Оснащение спецоборудованием, спецтехниккой и приборами									
1.4.1.	Приобретение ЭТТЛ				2014	2018	-	-	-	-
1.4.1.	Приобретение в лизинг автотранспортных				2017	2021	-	-	-	-
1.4.1.	Приобретение прибора "Кабелеискатель Атлет"				2017	2017	-	-	-	-
1.4.1.	Проектирование прибора к зданию АБК по				2017	2017	-	-	-	-
1.5.	Создание системы противоаварийной и режимной автоматики									
1.5.1.	Внедрение микропроцессорной релейной защиты автоматики на ГПП 110/10 кВ "ЛАД"									
1.5.1.1.	Замена панелей защит 1636 и 1643 по 2 шт с ВЧ передатчиками				2015		-	-	-	-
1.5.1.2.	Замена панелей защит силовых трансформаторов - 2 шт				2016		-	-	-	-

1.5.1.3	Замена панелей защит диф. защиты шин 110 кВ - 1 шт.				2016			-	-	-	-
1.5.1.4	Замена панелей защит УРОВ-110 кВ - 1 шт.				2016			-	-	-	-
1.5.1.5	Замена панели центральной сигнализации - 1				2016			-	-	-	-
1.5.1.6	Замена панелей защит обходного и секционного выключателя ОРУ-110 кВ - 2 шт.				2016			-	-	-	-
1.5.2.	Внедрение микропроцессорной релейной защиты автоматики на ГПП 110/10 кВ "Висмут"										-
1.5.2.1	Замена панелей защит силовых трансформаторов - 2 шт.				2017	2017		-	-	-	-
2.	Новое строительство и расширение, в т.ч.:										
2.1.	Капитальные вложения в основные средства, в т.ч.										
2.2.	Электрические линии										
2.2.1	ВЛЭП 1-20 кВ (СИЗ)										
2.2.1.1.	Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ от ГПП 110/10 кВ "Висмут" по ТП-227				2016			-	-	-	-
2.2.1.2.	Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ в продолжение от ячейки №38 до ТП-103 по ул. Калинина, Строительная				2017			-	-	-	-
2.2.1.3	Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ от Гпп 110/10 кВ "ЛАЛ" до ТП-2026				2017			-	-	-	-
2.2.1.4.	Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ от ТП-310 до ТП-221 по ул. Орджоникидзе				2016			-	-	-	-
2.2.1.3	Строительство по ул. Карла Либкнехта КЛ-10 кВ до новой КТП 10/0,4 кВ 250 кВА, ВЛИ - 0,4 кВ от КТП до потребителя	0.25		0.6	2017	2017		-	-	-	-
2.2.1.4.	Строительство по ул. Строительная, КЛ-10 кВ до новой КТП 10/0,4 кВ 250 кВА, ВЛИ - 0,4 кВ от КТП до потребителя	0.25		0.6	2017	2017		-	-	-	-
2.3.	Подстанции										
2.3.1.	Строительство ТП в пересечении улиц Красноармейской и Петрова				2017			-	-	-	-
2.3.2	Строительство ТП в пересечении улиц Котовского и Свердлова				2015	2016		+	-	-	-
2.3.3	Строительство ТП в пересечении ул. Зеленой и пер. Первомайского				2017			-	-	-	-
3.	Строительство, реконструкция или модернизация объектов (технологическое присоединение), в т.ч.:										
3.1.	Строительство линий электропередачи напряжением 10/0,4 кВ и ТП по ул. Молодежная				2015	2016		-	-	-	-
3.1.	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул. Индустриальная			1.120	2017	2017		-	-	-	-
3.1.	Строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул. Маршала Жукова			0.800	2017	2017		-	-	-	-
4.	Приобретение основных средств, в т.ч.:										