

Объект 1																				
2.	Новое строительство и расширение, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.	Капитальные вложения в основные средства, в т.ч.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.	Электрические линии в т.ч.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ от ГПП 110/10 кВ "Висмут" до ТП-227	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ в продолжение от ячейки №38 до ТП-103 по ул. Калинина. Строительная	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ от ГПП 110/10 кВ "ЛАЛ" до ТП-2026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ от ТП-310 до ТП 221 по ул. Орджоникидзе	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3.	Подстанции	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Строительство ТП в пересечении улиц Красноармейская и Петрова	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Строительство ТП в пересечении улиц Котовского и Свердлова	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Строительство ТП в пересечении ул. Зеленой и пер. Первомайского	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Строительство, реконструкция или модернизация объектов (технологическое присоединение), в т.ч.:	0,300	0,000	0,000	0,300	0,000	0,300	0,000	0,300	0,000	0,300	0,000	0,300	0,000	0,300	0,000	0,300	0,000	0,300	-0,000
1	Строительство линий электропередачи напряжением 10/0,4 кВ и ТП по ул. Молодежная	0,300	0,000	0,000	0,300	0,000	0,300	0,000	0,300	0,000	0,300	0,000	0,300	0,000	0,300	0,000	0,300	0,000	0,300	0,000
4.	Приобретение основных средств, в т.ч.:	0,251	0,000	0,000	0,000	0,251	0,251	0,000	0,000	0,000	0,251	0,000	0,000	0,000	0,000	0,251	0,000	0,000	0,000	0,251
1	Приобретение имущества трансформаторной подстанции по адресу: ул. Калинина, д.6	0,251	0,000	0,000	0,000	0,251	0,251	0,000	0,000	0,000	0,251	0,000	0,000	0,000	0,000	0,251	0,000	0,000	0,000	0,251
<i>Справочно:</i>																				
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																				
1	Объект 1																			

* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.

** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2015 год, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно)

ОАО "Мордовэлектротеплосеть"

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей, без НДС	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений	Направления:				
			план**	факт***				млн.рублей	%	в том числе за счет			Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, (Да/Нет)	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики, (Да/Нет)	Создание систем телемеханики и связи, (Да/Нет)	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, (Да/Нет)	
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур						
	ВСЕГО,	67,148	2,947	2,947	2,947	2,947	64,201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	52,542	2,396	2,396	2,396	2,396	50,146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Электросетевые объекты, в т.ч.	44,246	1,313	1,313	1,313	1,313	42,933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	Электрические линии, в т.ч.	6,767	-	-	-	-	6,767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1	воздушные линии, в т.ч.	1,701	-	-	-	-	1,701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.1.3	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)	1,701	-	-	-	-	1,701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкция линии электропередачи напряжением 10 кВ от яч. №36 ЗРУ 10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Рузаевка" до ТП-32 п Химмаш	1,701	-	-	-	-	1,701	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1.1.1.2.	кабельные линии, в т.ч.	5,066	-	-	-	-	5,066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2.4	КЛЭП 1-20 кВ (СН-2)	5,066	-	-	-	-	5,066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выноска кабельных линий напряжением 10 кВ фид. №8 и фид. №35 с территории ВКМ "РузХиммаш"	5,066	-	-	-	-	5,066	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1.1.2.	Подстанции, в т.ч.	37,479	1,313	1,313	1,313	1,313	36,166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1	Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)	36,877	1,313	1,313	1,313	1,313	35,564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ППП 110/10 кВ "ЛАЛ"	18,587	-	-	-	-	17,274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Замена выключателей МКП-110 - 5шт	13,267	1,313	1,313	1,313	1,313	11,954	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Замена аккумуляторных батарей СА-18 - 120 шт	4,070	-	-	-	-	4,070	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Замена подзарядных агрегатов - 2 шт	1,250	-	-	-	-	1,250	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	ППП 110/10 кВ "Висмут"	18,290	-	-	-	-	18,290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Замена отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на выключатели 110 кВ - 2 шт	5,402	-	-	-	-	5,402	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Замена КРУН-10	11,153	-	-	-	-	11,153	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Замена ВЧ заградителей - 4 шт	0,669	-	-	-	-	0,669	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Замена разрядников РВС-110 на ОПН-110 - 6 шт	0,875	-	-	-	-	0,875	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Замена разрядников РВД-10 на ОПН-10 - 12 шт	0,191	-	-	-	-	0,191	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Уровень входящего напряжения 1-20 кВ (СН2)	0,602	-	-	-	-	0,602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Замена ТП-3301	0,602	-	-	-	-	0,602	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1.1.2	Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами	3,261	1,083	1,083	1,083	1,083	2,178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Приобретение ЭТТЛ	3,261	1,083	1,083	1,083	1,083	2,178	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	5,035	-	-	-	-	5,035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты автоматики на ППП 110/10 кВ "ЛАЛ"	4,448	-	-	-	-	4,448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Замена панелей защит 1636 и 1643 по 2 шт с ВЧ передатчиками	2,332	-	-	-	-	2,332	-	-	-	-	нет	да	нет	нет	нет	нет
	Замена панелей защит силовых трансформаторов - 2 шт	0,587	-	-	-	-	0,587	-	-	-	-	нет	да	нет	нет	нет	нет

	Замена панелей защит диф. защиты шин 110 кВ - 1 шт	0,246						0,246	-	-	-	нет	да	нет	нет
	Замена панелей защит УРОВ-110 кВ - 1 шт	0,425						0,425	-	-	-	нет	да	нет	нет
	Замена панели центральной сигнализации - 1 шт	0,367						0,367	-	-	-	нет	да	нет	нет
	Замена панелей защит обходного и секционного выключателя ОРУ-110 кВ - 2 шт	0,491						0,491	-	-	-	нет	да	нет	нет
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты автоматики на ГПП 110/10 кВ "Висмут"	0,587	-	-	-	-		0,587	-	-	-				
	Замена панелей защит силовых трансформаторов - 2 шт	0,587						0,587	-	-	-	нет	да	нет	нет
1.1.3	ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.:														
2.	Новое строительство	13,755	-	-	-	-		13,755	-	-	-				
2.1	Электросетевые объекты, в т.ч.	13,755	-	-	-	-		13,755	-	-	-				
2.1.1.	Электрические линии, в т.ч.	7,755	-	-	-	-		7,755	-	-	-				
2.1.1.1	воздушные линии, в т.ч.	7,755	-	-	-	-		7,755	-	-	-				
2.1.1.1.3	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)	7,755	-	-	-	-		7,755	-	-	-				
	Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ от ГПП 110/10 кВ "Висмут" до ТП-227	1,915						1,915	-	-	-	нет	нет	нет	нет
	Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ в продолжение от ячейки №38 до ТП-103 по ул.Калинина, Строительная	1,368						1,368	-	-	-	нет	нет	нет	нет
	Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ от ГПП 110/10 кВ "ЛАЛ" до ТП-2026	3,776						3,776	-	-	-	нет	нет	нет	нет
	Строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ от ТП-310 до ТП-221 по ул.Орджоникидзе	0,696						0,696	-	-	-	нет	нет	нет	нет
2.1.2.	Подстанции, в т. ч.	6,000	-	-	-	-		6,000	-	-	-				
2.1.2.1	Уровень входящего напряжения 1-20 кВ (СН-2)	6,000	-	-	-	-		6,000	-	-	-				
	Строительство ТП в пересечении улиц Красноармейской и Петрова	2,000						2,000	-	-	-	нет	нет	нет	нет
	Строительство ТП в пересечении улиц Котовского и Свердлова	2,000						2,000	-	-	-	нет	нет	нет	нет
	Строительство ТП в пересечении ул.Зеленой и пер.Первомайского	2,000						2,000	-	-	-	нет	нет	нет	нет
3.	Строительство, реконструкция или модернизация объектов (технологическое присоединение), в т.ч.:	0,600	0,300	0,300	0,300	0,300		0,300	-	-	-				
	Строительство линий электропередачи напряжением 10/0,4 кВ по ул.Молодежная	0,600	0,300	0,300	0,300	0,300		0,300	-	-	-				
4.	Приобретение основных средств, в т.ч.:	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251		0,251	-	-	-				
	Приобретение имущества трансформаторной подстанции по адресу: ул.Калинина, д.6	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251		0,251	-	-	-				
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы														

* - в ценах отчетного года остаток сметной стоимости по финансированию на начало года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной
*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ за 2015 год, млн. рублей
(представляется ежегодно)



Утверждаю:
Генеральный директор
ОАО "Мордовэлектротеплосеть"
А.А.Голянин
«__» _____ 2016 года
М.П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]		Причины отклонений
		план*	факт**	
1	Собственные средства	2,029	2,029	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,300	0,300	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	-	-	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,300	0,300	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0,300	0,300	
1.1.4.	Прочая прибыль			
1.2.	Амортизация	1,364	1,364	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	1,364	1,364	
1.2.2.	Прочая амортизация			
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет			
1.3.	Возврат НДС	0,365	0,365	
1.4.	Прочие собственные средства			
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года			
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,918	0,918	
2.1.	Кредиты			
2.2.	Облигационные займы			
2.3.	Займы организаций			
2.4.	Бюджетное финансирование			
2.5.	Средства внешних инвесторов			
2.6.	Использование лизинга	0,918	0,918	
2.7.	Прочие привлеченные средства			
	ВСЕГО источников финансирования	2,947	2,947	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

** накопленным итогом за год


**Отчет о вводах/выводах объектов
(представляется ежегодно) за 2015 год**



Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Мордовэлектротеплосеть"
А.А. Голянин
20 16 года
М. П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей	
		план*		факт		план*	факт
		МВт, Гкал/час, км,		МВт, Гкал/час, км,		МВт, Гкал/час, км,	МВт, Гкал/час, км,
		МВт	км	МВт	км		
1	2	3		4		5	6
	ВСЕГО:	1,050	0,240	0,900	0,238	0,000	0,000
	Строительство, реконструкция или модернизация объектов (технологическое присоединение), в т.ч.:	0,250	0,100	0,100	0,098	0,000	0,000
1	Строительство линий электропередачи напряжением 10/0,4 кВ и ТП по ул.Молодежная	0,250	0,100	0,100	0,098		
	Приобретение основных средств, в т.ч.:	0,800	0,140	0,800	0,140	0,000	0,000
1	Приобретение имущества трансформаторной подстанции по адресу: ул.Калинина, д.6	0,800	0,140	0,800	0,140		

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.



Утверждаю:

Генеральный директор
 ОАО "Мордовэлектротеплосеть"
 А. А. Голянин
 2016 г.
 М.П.

ОТЧЕТ Открытого акционерного общества "Мордовская электротеплосетевая компания"

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики

за 2015 год
 " " 2016 г.
 (дата составления)

В Министерство энергетики и тарифной политики
 Республики Мордовия

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)*(1)

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу

Таблица 1

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения* (2), %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения* (2)			Причины отклонений	
			план	факт		полная стоимость* (3)	остаток* (4) на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/ I-IV кв.)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода* (4)	млн. руб. без НДС	из них за счет:			
								план* (3)	факт* (4)			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)		прочее (указать)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ВСЕГО:						56,989	56,989	2,582	2,582	54,407	0,000	0,000	0,000	0,000	
1	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:					44,527	44,527	2,031	2,031	42,496	0,000	0,000	0,000	0,000	
1.1.	Электрические линии, в т.ч.:					5,735	5,735	0,000	0,000	5,735	0,000	0,000	0,000	0,000	
1	Реконструкция линии электропередачи напряжением 10 кВ от яч. №36 ЗРУ 10 кВ ПС 220/110/10 кВ "Рузаевка" до ТП-32 п.Химмаш	2014-2016	2014-2016			1,442	1,442	0,000	0,000	1,442	0,000			0,000	
2	Вывоска кабельных линий напряжением 10 кВ фид. №8 и фид. №35 с территории ВКМ "РузХиммаш"	2016	2016			4,293	4,293	0,000	0,000	4,293	0,000			0,000	
1.2.	Подстанции, в т.ч.:					31,762	31,762	1,113	1,113	30,649	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Уровень входящего напряжения 110 кВ (ВН)					31,252	31,252	1,113	1,113	30,139	0,000	0,000	0,000	0,000	
	ГПП 110/10 кВ "ЛАЛ"					15,751	15,751	1,113	1,113	14,638	0,000	0,000	0,000	0,000	
1	Замена выключателей МКП-110-5 шт	2014-2017	2015-2017			11,243	11,243	1,113	1,113	10,130	0,000	0,000	0,000	0,000	
2	Замена аккумуляторных батарей СА-18 - 120 шт	2016				3,449	3,449	0,000		3,449	0,000				

	замена подзарядных агрегатов - 2 шт	2016				1,059	1,059	0,000		1,059	0,000			
	ГПП 110/10 кВ "Висмут"					15,501	15,501	0,000	0,000	15,501	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Замена отделителей и короткозамыкателей 110 кВ на выключатели 110 кВ - 2 шт	2016-2017				4,578	4,578	0,000	0,000	4,578	0,000			0,000
2	Замена КРУН-10	2016-2017				9,452	9,452	0,000	0,000	9,452	0,000			0,000
3	Замена ВЧ заградителей - 4 шт	2017				0,567	0,567	0,000	0,000	0,567	0,000			0,000
4	Замена разрядников РВС-110 на ОПН-110 - 6 шт	2017				0,742	0,742	0,000		0,742	0,000			
5	Замена разрядников РВД-10 на ОПН-10 - 12 шт	2017				0,162	0,162	0,000		0,162	0,000			
	Уровень входящего напряжения 1-20 кВ (СН2)					0,510	0,510	0,000	0,000	0,510	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Замена ТП-3301	2017				0,510	0,510	0,000		0,510	0,000			
1.3.	Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами					2,764	2,764	0,918	0,918	1,846	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Приобретение ЭТТЛ	2014-2017		100,0		2,764	2,764	0,918	0,918	1,846	0,000			0,000
1.4.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики					4,266	4,266	0,000	0,000	4,266	0,000	0,000	0,000	0,000
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты автоматики на ГПП 110/10 кВ "ЛАЛ"					3,769	3,769	0,000	0,000	3,769	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Замена панелей защит 1636 и 1643 по 23 шт с ВЧ передатчиками	2016-2017				1,976	1,976	0,000	0,000	1,976	0,000			0,000
2	Замена панелей защит силовых трансформаторов - 2 шт	2016				0,497	0,497	0,000		0,497	0,000			
3	Замена панелей защит диф. защиты шин 110 кВ - 1 шт	2016				0,209	0,209	0,000		0,209	0,000			
4	Замена панелей защит УРОВ-110 кВ - 1 шт	2016				0,360	0,360	0,000		0,360	0,000			
5	Замена панели центральной сигнализации - 1 шт	2016				0,311	0,311	0,000		0,311	0,000			
6	Замена панелей защит обходного и секционного выключателя ОРУ-110 - 2 шт	2016				0,416	0,416	0,000		0,416	0,000			
	Внедрение микропроцессорной релейной защиты автоматики на ГПП 110/10 кВ "Висмут"					0,497	0,497	0,000	0,000	0,497	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Замена панелей защит силовых трансформаторов - 2 шт	2017				0,497	0,497	0,000		0,497	0,000			
2	Новое строительство и расширение, в т.ч.:					11,657	11,657	0,000	0,000	11,657	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.	Электрические линии, в т.ч.:					6,572	6,572	0,000	0,000	6,572	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Строительство линий электропередач напряжением 10 кВ от ГПП 110/10 кВ "Висмут" до ТП-227	2016				1,623	1,623	0,000		1,623	0,000			
2	Строительство линий электропередач напряжением 10 кВ в продолжение от ячейки №38 до ТП-103 по ул.Калинина, Строительная	2017				1,159	1,159	0,000		1,159	0,000			
3	Строительство линий электропередач напряжением 10 кВ от ГПП 110/10 кВ ГПП "ЛАЛ" до ТП-2026	2017				3,200	3,200	0,000		3,200	0,000			

	строительство линий электропередач напряжением 10 кВ от ТП-310 до ТП-221 по ул.Орджоникидзе	2016				0,590	0,590	0,000		0,590	0,000			
2.2.	Подстанции, в т.ч.:					5,085	5,085	0,000	0,000	5,085	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Строительство ТП в пересечении улиц Красноармейской и Петрова	2017				1,695	1,695	0,000		1,695	0,000			
2	Строительство ТП в пересечении улиц Котовского и Свердлова	2016				1,695	1,695	0,000		1,695	0,000			0,000
3	Строительство ТП в пересечении улиц Зеленая и пер.Первомайский	2017				1,695	1,695	0,000		1,695	0,000			
3	Строительство, реконструкция или модернизация объектов (технологическое присоединение), в т.ч.:					0,554	0,554	0,300	0,300	0,254	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Строительство линий электропередачи напряжением 10/0,4 кВ и ТП по ул.Молодежная	2015-2016				0,554	0,554	0,300	0,300	0,254	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Приобретение основных средств, в т.ч.:					0,251	0,251	0,251	0,251	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Приобретение имущества трансформаторной подстанции по адресу: ул.Калинина, д.6	2015			100	0,251	0,251	0,251	0,251	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Таблица 2

№ п/п	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения* (2)		Причины отклонений
		План* (3)	Факт* (2)	млн. руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	2,582	2,582	0,000	0,0	
А.	Собственные средства, в т.ч.:	1,664	1,664	0,000	0,0	
А.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:	0,300	0,300	0,000	0,0	
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:					
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:					
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	0,300	0,300			
А.1.1.1.2.	инвестиционная составляющая в тарифе					
А.2.	Амортизационные отчисления	1,364	1,364	0,000	0,0	
А.3.	Прочие собственные средства			0,000		
А.3.1.	Наименование источника прочие денежные средства					
Б.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000		
Б.1.	Кредиты					
Б.2.	Займы					
Б.3.	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000		
Б.3.1.	Наименование источника					
В.	Бюджетное финансирование					
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.	0,918	0,918	0,000	0,0	
Г.1.	Лизинг	0,918	0,918	0,000	0,0	
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитал* (5)					
Е.	Возврат инвестированного капитала* (5)					

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные

на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.