


Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-Э

"Утверждаю"

Директор по экономике и финансам



Е.А. Туркова

(инициалы, фамилия)

М. П.

О Т Ч Ъ Т Акционерное общество "Мордовская электросетевая компания"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики**

за 3 квартал 2018 года

« 30 » октября 20 18 г.
(дата составления)

в Республиканскую службу по тарифам Республики Мордовия
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу приказ №116 от 31.10.2017 г

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в план		Стадия выполнения работ* (2), %	Стоимость работ* (3)	Остаток* (4) на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (1,2 и 3 кв. нарастающим итогом)		млн. руб. без НДС	Отклонения* (2) за счет:				Причины отклонений			Освоение в отчетном периоде (1,2 и 3 кв.)				
			план	факт				план* (3)	факт* (4)		млн. руб. без НДС	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочие (указать)	15	16	17	18	15	16	17	18
2.1.1	Строительство по ул. Карла Либкнехта КЛ-10 кВ до новой КТП 10/0,4 кВ 250 кВА, ВЛД - 0,4 кВ от КТП до потребителей	2017-2018	2017	2017	100,0	0,000	0,000	0,000	0,951	0,000	-0,951	0,000	0,000	-0,951	финансирование освоения инвестиционного проекта 2017 года	0,000	0,000	0,000	0,000			
2.1.2	Строительство по ул. Строительная, КЛ-10 кВ до новой КТП 10/0,4 кВ 250 кВА, ВЛД - 0,4 кВ от КТП до потребителей	2017-2018	2017	2017	100,0	0,000	0,000	0,568	0,000	0,568	-0,568	0,000	0,000	-0,568	финансирование освоения инвестиционного проекта 2017 года	0,000	0,000	0,000	0,000			
2.2.	Подстанции, в т.ч.:					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000			
3	Строительство, реконструкция или модернизация объектов (технологические присоединения), в т.ч.:					17,110	2,139	1,786	1,236	1,236	-1,571	0,000	0,000	-1,786		0,000	2,135	0,000	-2,135			
3.1	Строительство электрических сетей для создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителей, максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение (строительство "последней мили")	2018-2024	2018-2024	2018	42,2	16,933	2,139	0,904	1,236	1,236	-0,904	0,000	0,000	-0,904		0,000	1,252	0,000	-1,252			
3.1.1	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ протяженностью 50 м по адресу: РМ, г. Рузевка, ул. К. Маркса, д.54А	2018-2024	2018	2018	100,0	0,054	0,000	0,054	0,000	0,000	-0,054	0,000	0,000	-0,054		0,000	0,054	0,000	-0,054			
3.1.2	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ протяженностью 200 м по адресу: РМ, г. Рузевка, ул. Юрлова, д.14	2018-2024	2018	2018	100,0	0,025	0,000	0,025	0,000	0,000	-0,025	0,000	0,000	-0,025		0,000	0,025	0,000	-0,025			
3.1.3	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ протяженностью 120 м по адресу: РМ, г. Рузевка, ул. К. Маркса, д.80	2018-2024	2018	2018	100,0	0,119	0,000	0,119	0,000	0,000	-0,119	0,000	0,000	-0,119		0,000	0,119	0,000	-0,119			
3.1.5	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1402 до грани участка ул. Смолиной, д.4	2018-2024	2018	2018	100,0	0,948	0,000	0,441	0,000	0,000	-0,441	0,000	0,000	-0,441		0,000	0,867	0,000	-0,867			
3.1.6	Строительство участка ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ протяженностью 200 м по адресу: РМ, г. Рузевка, ул. Саранская (проект)	2018-2024	2018	2018	100,0	0,078	0,000	0,078	0,000	0,000	-0,078	0,000	0,000	-0,078	Исполнение обязательств по финансированию Договора на проектирование строительства ЛЭП. Мероприятие выполнено и освоено в 2017 году	0,000	0,000	0,000	0,000			
3.1.4	Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ протяженностью 120 м по адресу: РМ, п.Кадошино, ул.Наумова (проект)	2018-2024	2018	2018	100,0	0,076	0,000	0,076	0,000	0,000	-0,076	0,000	0,000	-0,076	финансирование Договора на проектирование строительства ЛЭП, с опережением сроков исполнения инвестиционного проекта. Строительство ЛЭП запланировано в 4 кв. 2018 г.	0,000	0,076	0,000	-0,076			
	Строительство ЛЭП-0,4 кВ протяженностью 60 м по адресу: РМ ул.Молодежная, д.22А (Роллин Ю.В.)	2018-2024	2018	2018	100,0	0,038	0,000	0,038	0,000	0,000	-0,038	0,000	0,000	-0,038		0,000	0,038	0,000	-0,038			
	Строительство участка ЛЭП-0,4 кВ протяженностью 50 м по адресу: РМ, г.Рузевка ул.А.Филатова (Архипов А.Н)	2018-2024	2018	2018	100,0	0,034	0,000	0,034	0,000	0,000	-0,034	0,000	0,000	-0,034		0,000	0,034	0,000	-0,034			

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию		Стадия выполнения работ, %	Стоимость * (3)	Условная оценка инвестиций, млн. руб., без НДС				Отклонения * (2) за счет:				Причины отклонений			Освоение в отчетном периоде (1,2 и 3 кв.)		
			план	факт			остаток * (4) на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (1,2 и 3 кв. нарастающим итогом)	остаток по результатам отчетного периода * (4)	млн. руб. без НДС	12	13	14	15	16	17	18	план	факт	отклонение
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Строительство участка ЛЭП-0.4 кВ протяженностью 200 м по адресу: РМ, г. Рузаевка ул. А. Филагтова (Усолецва Л.Н.)	2018-2024	2018	2018	100.0	0.034	0.000	0.000	0.034		-0.034	0.000	0.000	-0.034		0.000	0.034	-0.034		
	Строительство участка ЛЭП-0.4 кВ протяженностью 200 м по адресу: РМ, г. Рузаевка ул. Орловская, д. 11 (Чуваткина О.В.)	2018-2024	2018	2018	100.0	0.005	0.000	0.000	0.005	0.000	-0.005	0.000	0.000	-0.005		0.000	0.005	-0.005		
3.1.5	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	2018-2024	2018	2018	100.0	0.948	0.000	0.000	0.882	0.000	-0.882	0.000	0.000	-0.882		0.000	0.882	-0.882		
3.1.6	Строительство ЛЭП-0.4 кВ от КТП-223 до ВРУ-0.4 кВ протяженностью 120 м по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Луначарского, д.179А	2018-2024	2018	2018	100.0	0.178	0.000	0.000	0.178	0.000	-0.178	0.000	0.000	-0.178		0.000	0.178	-0.178		
3.1.6	Строительство ЛЭП-0.4 кВ от КТП-225 до ВРУ-0.4 кВ протяженностью 100 м по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. 40 лет Победы, д.6	2018-2024	2018	2018	100.0	0.000	0.000	0.000	0.035	0.000	-0.035	0.000	0.000	-0.035		0.000	0.035	-0.035		
3.1.6	Строительство ЛЭП-0.4 кВ от КТП-225 до ВРУ-0.4 кВ протяженностью 100 м по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. 40 лет Победы, д.6А	2018-2024	2018	2018	100.0	0.000	0.000	0.000	0.129	0.000	-0.129	0.000	0.000	-0.129		0.000	0.129	-0.129		
3.1.6	Строительство ЛЭП-0.4 кВ от КТП-233 до ВРУ-0.4 кВ протяженностью 250 м по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Юркова, д.23	2018-2024	2018	2018	100.0	0.000	0.000	0.000	0.325	0.000	-0.325	0.000	0.000	-0.325		0.000	0.325	-0.325		
3.1.6	Строительство ЛЭП-0.4 кВ от КТП-331 до ВРУ-0.4 кВ протяженностью 250 м по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Маяковского, д.173	2018-2024	2018	2018	100.0	0.000	0.000	0.000	0.215	0.000	-0.215	0.000	0.000	-0.215		0.000	0.215	-0.215		
4	Привнесение основных средств, в т.ч.:					0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000		
5	Прочие инвестиционные проекты, в т.ч.:					3.424	3.424	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000		

Таблица 2

№ п/п	Источник финансирования	Объем финансирования (1, 2 и 3 квартал нарастающим),		Отклонения* (2)		Причины отклонений
		План* (3)	Факт* (2)	млн. руб. без НДС	%	
	I					6
	ВСЕГО,	7.570	13.611	-6.042	-79.8	
A.	Собственные средства, в т.ч.:	0.000	1.786	-1.786		
A.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:	0.000	1.786	-1.786		
A.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	0.000	1.786	-1.786		
A.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	0.000	1.786	-1.786		
A.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	0.000	1.786	-1.786		
A.1.1.1.2.	инвестиционная составляющая в тарифе	0.000	0.000	0.000		
A.2.	Амортизационные отчисления	0.000	0.000	0.000		
A.3.	Прочие собственные средства	0.000	0.000	0.000		
A.3.1.	Наименование источника прочие денежные средства					
B.	Привлеченные средства, в т.ч.:	0.000	0.000	0.000		
B.1.	Кредиты					
B.2.	Займы					
B.3.	Прочие привлеченные средства	0.000	0.000	0.000		
B.3.1.	Наименование источника					
V.	Бюджетное финансирование					
G.	Прочие источники финансирования, в т.ч.	7.570	6.805	0.765	10.1	
G.1.	Лизинг	7.570	6.805	0.765	10.1	
	Финансирование мероприятий 2016-2017 г.г.	0.000	5.021	-5.021		
	Справочно:					
D.	Доход на инвестированный капитал* (5)					
E.	Возврат инвестированного капитала* (5)					

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.